

## План подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

### 1. Общие положения

|    |                                                    |                                                      |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | адрес объекта                                      | 659319, Алтайский край, г. Бийск, пер. Моторный д. 5 |
| 2  | год постройки / ввода в эксплуатацию               | 1956                                                 |
| 3  | площадь здания, м.кв.                              | 1598.80                                              |
| 4  | наличие подвала, подполья                          | отсутствует                                          |
| 5  | наличие элеватора/ теплового пункта                | есть                                                 |
| 6  | система отопления                                  | открытая                                             |
| 7  | схема отопления                                    | двухтрубная                                          |
| 8  | система ГВС                                        | нет                                                  |
| 9  | наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | есть                                                 |
| 10 | теплоснабжающая организация                        | АО "СГК-Алтай"                                       |

### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|  |                                                                                              |          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | продолжительность отопительного периода                                                      | дни      |
|  | 2022-2023                                                                                    | 198      |
|  | 2023-2024                                                                                    | 192      |
|  | 2024-2025                                                                                    | 220      |
|  | средняя температура наружного воздуха отопительного периода                                  | с        |
|  | 2022-2023                                                                                    | -11      |
|  | 2023-2024                                                                                    | -10      |
|  | 2024-2025                                                                                    | +3       |
|  | объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)        | Гкал     |
|  | 2022-2023                                                                                    | 798.8066 |
|  | 2023-2024                                                                                    | 783.437  |
|  | 2024-2025                                                                                    | 803.9298 |
|  | Случаи размораживания внутренней системы отопления                                           | кол-во   |
|  | 2022-2023                                                                                    | 0        |
|  | 2023-2024                                                                                    | 0        |
|  | 2024-2025                                                                                    | 0        |
|  | случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления                                        | кол-во   |
|  | 2022-2023                                                                                    | 0        |
|  | 2023-2024                                                                                    | 0        |
|  | 2024-2025                                                                                    | 0        |
|  | особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |          |
|  | Случаи перерывов в поставке теплоносителя                                                    | кол-во   |
|  | 2022-2023                                                                                    | 0        |
|  | 2023-2024                                                                                    | 0        |
|  | 2024-2025                                                                                    | 0        |
|  | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии                                      | кол-во   |
|  | 2022-2023                                                                                    | 0        |
|  | 2023-2024                                                                                    | 0        |
|  | 2024-2025                                                                                    | 0        |
|  | случаи снижения температурного режима тепловой энергии                                       | кол-во   |
|  | 2022-2023                                                                                    | 0        |
|  | 2023-2024                                                                                    | 0        |
|  | 2024-2025                                                                                    | 0        |

|  | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | кол-во |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | 2022-2023                                                                                | 0      |
|  | 2023-2024                                                                                | 0      |
|  | 2024-2025                                                                                | 0      |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

|   | наименование мероприятий, работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | закрытие системы отопления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | апрель 2025      |
| 2 | Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 3 | Проведение проверки технического состояния здания:<br>- проведение визуального осмотра основных конструкций здания;<br>- проведение осмотра кровельного покрытия здания;<br>- проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания;<br>- проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений»                                                                                                                                   | июнь-август 2025 |
| 4 | не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний |                  |
| 5 | Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                | До 23.06.2025    |
| 6 | осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплоснабжающей энергоустановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ежедневно        |
| 7 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | До 23.06.2025    |
| 8 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | До 23.06.2025    |

### 4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | перечень документов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | срок выполнения |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения                   | до 20.09.2025   |
| 4 | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 20.08.2025   |
| 5 | получение паспорта готовности к отопительному периоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | до 15.09.2025   |

Директор

Старых С. С.

